


**CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

<b>OBRA</b>	SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO	<b>PROPRIETÁRIO</b>	CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO		
<b>LOCAL</b>	RUA SEBASTIAO ROSÁRIO, QUADRA 17-A, LOTE 1-A, CENTRO, ARUANÃ-GO, CEP: 76740-000	<b>EMPRESA</b>			
<b>CONTRATO</b>		<b>DATA DE INÍCIO</b>			
<b>PRAZO</b>	2 (DOIS) MESES	<b>DATA DE TÉRMINO</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊSES		TOTAL
			MÊS 1	MÊS 2	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.089,56	3.067,17 75,00%	1.022,39 25,00%	R\$ 4.089,56
2.0	REVESTIMENTO DE TETO	27.837,60	2.783,76 10,00%	25.053,84 90,00%	R\$ 27.837,60
3.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE	28.997,96	28.997,96 100,00%		R\$ 28.997,96
4.0	PINTURA	24.078,42		24.078,42 100,00%	R\$ 24.078,42
5.0	COBERTURA	85.402,54	85.402,54 100,00%		R\$ 85.402,54
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.315,83	6.578,96 25,00%	19.736,87 75,00%	R\$ 26.315,83
7.0	ESQUADRIAS	6.357,99	1.589,50 25,00%	4.768,49 75,00%	R\$ 6.357,99
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.258,21		1.258,21 100,00%	R\$ 1.258,21
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.773,44	7.408,60 58,00%	5.364,84 42,00%	R\$ 12.773,44
	<b>TOTAL MENSAL</b>		R\$ 135.828,48	R\$ 81.283,08	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 217.111,56	R\$ 135.828,48	R\$ 217.111,56	R\$ 217.111,56
	<b>% MENSAL</b>		62,56%	37,44%	
	<b>% ACUMULADO</b>		62,56%	100,00%	

  
 Antônio Acácio de Freitas  
 Eng. Civil  
 CREA 156905/D - RJ